南木曽町 橋梁長寿命化修繕計画



令和 6 年 2 月

南 木 曽 町

目　　次

1．老朽化対策における基本的方針 ---------- 3

１）基本的な方針

２）長寿命化修繕計画の目的や対象施設

３）計画期間

４）管理施設数

５）健全性の判定区分の割合

６）修繕等措置の着手状況

７）対策の優先順位の考え方

２．新技術等の活用方針 ---------- 11

１）新技術等の活用に関する考え方

２）新技術等の活用に関する目標

３．費用の縮減に関する具体的な方針 ---------- 12

１）費用の縮減を図るための考え方

２）費用の縮減目標

３）集約化・撤去、機能縮小などによる費用の縮減に関する方針

４．諸元および点検結果 ---------- 15

５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕時期又は架替時期

---------- 19

６．計画策定担当部署および意見聴取した

学識経験者等の専門知識を有する者 ---------- 30

1．老朽化対策における基本的方針

１）基本的な方針

①健全性の把握

国土交通省『定期点検要綱』に準じた定期点検を５年に１回を目途に実施することで、橋梁の損傷状況（耐荷性）を把握し、今後の修繕計画に反映させます。

定期点検の実施により、現状を把握しながら適切な時期に適切な修繕工事を実施することで、損傷の進行に起因する通行制限等が減少し、橋梁の安全性が向上するとともに、道路ネットワークの信頼性も確保させます。

②日常的な維持管理

日常的な維持管理として、公用車により走行面の変状について点検を行います。また、以下のような小規模な維持作業は随時実施します。

・橋面の清掃、排水ますの清掃、堆積土の撤去等

また、小規模な橋梁に対しては直営点検を実施し、損傷が進行した場合は維持工事での修繕を行います。

③維持管理手法

限られた財源の中で効率的に橋梁を維持していくための取り組みとして、従来の壊れたら直す”対症療法”から、損傷が大きくなる前に予防的な対策を行う”予防保全型”へと転換を図り、橋梁の寿命を延ばすことによってトータルコストの縮減を図ります。

また、橋梁の修繕に係る費用を予測して、予算の投資額を平準化した修繕計画を策定することで、厳しい予算制約の中で計画的な事業の実施を図ります。

２）長寿命化修繕計画の目的や対象施設

①背景


町が管理する橋梁は、令和６年度現在で２０５橋架設されています。

架設年次が判明している１７３橋のうち、建設後５０年を経過する橋梁は９１橋で、橋梁全体の５３％を占めています。なお２０年後の令和２６年には、その数が１３７橋となり全体に対して占める割合が７９％程度まで増加し、急速に橋梁の高齢化が進行することが予想されます。

今後、これらの高齢化を迎える橋梁群に対し、従来の維持管理方法である対症療法型、いわゆる”壊れたら直す”の方法で維持管理を続けた場合には、橋梁の修繕や架替に要する費用が莫大となることが予想され、その結果一時的に多額の修繕予算を確保しなければならない状況を招くことが懸念されます。

更に予算確保が困難なことを理由に適切な時期の修繕を先送りにした場合には、劣化の進行により橋梁が通行不能に陥り、その結果地域交通網に多大な損害を与える恐れもあります。

高齢化の推移
（現在→20年後）



②目的

このような背景から、より計画的な橋梁の維持管理を行い、限られた財源の中で効率的に橋梁を維持していくための取り組みが不可欠となります。

そこで南木曽町では、将来的な財政負担の低減および道路交通の安全性の確保を図るために、橋梁長寿命化修繕計画を策定します。

③対象施設

管理橋梁のうち、橋長　２．０　ｍ 以上の鋼橋、コンクリート橋及び木橋の合計２０５橋を対象とします。

3）計画期間


令和６年度（２０２４年度）から 令和１０年度（２０２８年度）

4）管理施設数

全管理橋梁数	205　橋
うち計画の対象橋梁数	205　橋
これまでの計画策定橋梁数	205　橋
令和6年度計画策定橋梁数	205　橋
うち維持工事対象(補助対象外)	47　橋

	橋梁コード	橋　名	橋長（m）	有効幅員（m）	備考
廃止	182	歴史の道17号橋	8.0	1.3	集約化・撤去の検討により廃止（R5年）
	186	歴史の道10号橋	19.7	1.3	集約化・撤去の検討により廃止（R5年）
追加	313	わらび沢大橋	88.0	8.0	長野県からの移管により追加
	314	ませの洞橋	32.0	8.0	長野県からの移管により追加

5）健全性の判定区分の割合



定期点検の評価割合

判定	橋梁数
Ⅰ	69　橋
Ⅱ	116　橋
Ⅲ	20　橋
Ⅳ	
計	205　橋

６）修繕等措置の着手状況

修繕等の措置については優先順位、交通量等を考慮し順位の高い順に次回点検まで完了することを目標に対策を実施します。

【1巡目】

点検年度	対策数（Ⅲ、Ⅳ判定）	対策状況			
		着手数	着手率	完了数	完了率
H26	0	0	0%	0	0%
H27	3	2	67%	2	67%
H28	9	9	100%	9	100%
H29	14	6	43%	6	43%
H30	1	0	0%	0	0%
合計	27	17	63%	17	63%

【2巡目】

点検年度	対策数（Ⅲ、Ⅳ判定）	対策状況			
		着手数	着手率	完了数	完了率
R1	6	1	17%	1	17%
R2	8	2	25%	2	25%
R3	8	5	63%	5	63%
R4	6	0	0%	0	0%
R5	1	0	0%	0	0%
合計	29	8	28%	8	28%

※H29の1橋とR4の2橋の内の1橋は同一の橋梁。現在通行止めで路線を廃止予定。

7）対策の優先順位の考え方

①優先順位

優先順位は判定結果に基づいた耐荷性と橋梁ごとの重要度のそれぞれを下表に示すように、３つの区分に分類し、９つのカテゴリーに分類します。各カテゴリーに優先順位を１位～９位 の間で設定します。

		重要度		
		60以上	30以上～60未満	30未満
耐荷性	30未満	1 位	2 位	4 位
	30以上～60未満	3 位	5 位	6 位
	60以上	7 位	8 位	9 位

＜ 損傷度 ＞

はじめに、各部材の評価点に重み係数を乗じた各部材の損傷度を算出します。
その次に、各部材の損傷度を合計した径間ごとの損傷度を算出します。
各径間の損傷度のうち最大値を橋梁全体の損傷度とします。

◆点検結果に対する評価点

点検結果	評価点
Ⅰ	0
Ⅱ	20
Ⅲ	60
Ⅳ	80

健全



◆部材項目に対する重み係数

部材項目	重み係数
上部工主部材	0.7
床版	0.7
下部工	0.4
支承	0.3
舗装	0.2
伸縮装置	0.1

（計算例）

部材項目		点検結果	評価点	重み係数	損傷度
1径間	主桁	Ⅱ	20	0.7	14.0
	床版	Ⅱ	20	0.7	14.0
	下部工	Ⅱ	20	0.4	8.0
	支承	Ⅰ	0	0.3	0.0
	舗装	Ⅲ	60	0.2	12.0
	伸縮装置	Ⅲ	60	0.1	6.0
	1径間目の損傷度				54.0

2径間	主桁	Ⅲ	60	0.7	42.0
	床版	Ⅱ	20	0.7	14.0
	下部工	Ⅰ	0	0.4	0.0
	支承	Ⅱ	20	0.3	6.0
	舗装	Ⅱ	20	0.2	4.0
	伸縮装置	Ⅰ	0	0.1	0.0
	2径間目の損傷度				66.0

橋梁全体の損傷度	66.0

＜ 耐荷性 ＞

100から橋梁全体の損傷度を引いた値を耐荷性とします。
損傷度が100以上の場合には、耐荷性はゼロとします。

（計算例）

橋梁全体の損傷度	66.0
耐荷性	34.0 （ 100 － 66.0 ）

＜ 重要度 ＞

南木曽町に適用する諸元項目を検討して、評価項目ごとに点数付けを行います。

その点数に重み係数を乗じて諸元重要度とします。諸元重要度の合計を橋梁ごとの重要度とします。

重要度 ＝ Σ（ 重み係数 × 評点 ）

諸元項目	重み係数	評価項目	評点
迂回路の有無	0.30	無し 有り	100 0
橋長	0.25	50m以上 15m以上50m未満 15m未満	100 50 0
交差状況	0.20	道路・鉄道 河川・その他	100 0
バス路線	0.25	該当 非該当	100 0

（計算例）迂回路有、橋長20m、河川を渡るバス路線に該当する橋の場合

諸元項目	重み係数	評価項目	評点	諸元重要度
迂回路の有無	0.30	有り	0	0.0
橋長	0.25	15m以上50m未満	50	12.5
交差状況	0.20	河川	0	0.0
バス路線	0.25	該当	100	25.0

合計（橋梁ごとの重要度）	37.5

＜　劣化曲線　＞


劣化は全て下記の曲線式を基本として想定し、個別橋梁の修繕時期または架替時期を推測します。

$$y = 5 - a * x^{b}$$

ここで、　y　：　健全度
x　：　経過年
a　：　劣化機構による係数（管理限界に達する想定年数による係数）
b　：　劣化進行加速度係数　≧ 1.0

上段：建設時からの経過年 $x = \{ (5-y) / a \}^{(1/b)}$
下段：健全度別滞留年数　$x = x_y - x_{(y+1)}$

Ⅳに達する予想年数（　耐用年数　x_E　）	b	a	部材健全度					
			5	4	3	2	1	0
				y≧4	4>y≧3	3>y≧2	2>y≧1	1>y
60 年	1.0	0.0667	0	15	30	45	60	75
				15	15	15	15	15
60 年	1.5	0.0086	0	24	38	50	60	70
				24	14	12	10	10



２．新技術等の活用方針

１）新技術等の活用に関する考え方

橋梁の修繕、更新、撤去の実施にあたっては、費用の縮減や事業の効率化などを図るための対策案の比較検討において、従来工法のみでなく新工法や新材料などの新技術等を加えた比較検討を実施します。

橋梁の点検にあたっては、新技術情報提供システム（ＮＥＴＩＳ）や点検支援技術性能カタログ（案）、建設技術審査証明などを参考に、新技術の活用を検討し事業の効率化やコスト縮減を図ります。

２）新技術等の活用に関する目標

令和６年度から修繕を行うすべての橋梁で新工法や新材料などの新技術を加えた比較検討を実施します。

点検では、対象橋梁205橋のうち、特に大型点検車及びロープアクセスを使用した橋梁において新技術の活用を重点的に検討し、令和10年までに約30万円のコスト縮減を目指します。

点検車	81 橋
大型点検車	1 橋
小型点検車	2 橋
ﾛｰﾌﾟｱｸｾｽ	1 橋
梯子・地上	116 橋
梯子+ﾎﾟｰﾙｶﾒﾗ	2 橋
JR	2 橋
合計	205 橋


３．費用の縮減に関する具体的な方針

１）費用の縮減を図るための考え方

南木曽町が管理する橋梁の中で、２０年後の令和２６年には、建設後５０年を経過する橋梁の割合が７９％程度まで増加し、急速に橋梁の高齢化が進行することが予想されます。

これまでの橋梁施設の管理方法を対症療法型から予防保全型とし、橋梁の長寿命化を図り、架替費用を含めたトータルコストの縮減を図ります。


以下にそれぞれの維持管理手法における施設性能とライフサイクルコストのイメージを示します。



２）費用の縮減目標

①予防保全型による費用縮減

対象橋梁２０５橋について、従来の対症療法型から予防保全型による長寿命化修繕計画を実施することによって、今後５０年間で約９．５億円の縮減をめざします。



（億円）

	2024～2033年	2024～2033年	2024～2033年	2024～2033年	2024～2033年	累計
対症療法型	5.0	21.1	6.4	16.3	8.2	57.0
予防保全型	8.7	13.9	7.5	7.4	10.1	47.7
縮減効果	-3.7	7.1	-1.1	8.9	-1.9	9.3

3）集約化・撤去、機能縮小などによる費用の縮減に関する方針

①集約化・撤去、機能縮小などによる費用の縮減に関する方針

点検の結果、判定がⅣとなった場合、現状において通行止め等の措置がされているなど交通需要が極めて低く、近隣に迂回路（代替路）が存在し、地元合意が取れている等の橋梁については、維持管理費用の軽減を目的に集約化・撤去を検討します。

損傷状況や利用状況により撤去が効果的である橋梁は、健全性に大きな問題が生じた段階で撤去・廃止を実施します。

詳細検討の結果、架替が妥当と判断された橋梁については、可能な限りボックスカルバート等のプレキャスト製品の採用を検討し、維持管理の省力化・コスト縮減を図ります。

事情により集約化・撤去が困難である橋梁については、車道橋から歩道橋など機能の縮小を検討します。

②集約化・撤去、機能縮小などによる費用の縮減に関する目標

■利用者がいない、もしくは迂回路が存在し集約化・撤去が可能な１橋について、令和10年度までに集約化・撤去を検討し、将来的な維持管理コストを約300万円程度縮減することを目指します。

４．諸元および点検結果

番号	橋梁コード	橋　名	橋長（m）	架設年次	径間数	上部構造	判定区分	耐荷性	重要度	優先順位	今後5年間の措置計画
1	002	井戸沢橋	18.5	1987	1	H型鋼	Ⅱ	82	43	8 - 10	
2	003	馬小屋橋	25.5	1986	1	H型鋼	Ⅱ	96	43	8 - 17	
3	004	井戸沢橋	13.0	1961	1	プレテン床版	Ⅱ	92	30	8 - 36	
4	005	前沢橋	15.1	1973	1	ＲＣ床版	Ⅲ	34	43	5 - 1	修繕
5	006	樅の木沢橋	5.0	1955	1	ＲＣ床版	Ⅰ	100	30	8 - 44	
6	007	大橋	8.5	1969	1	H型鋼	Ⅱ	86	30	8 - 24	
7	008	一本橋	9.0	2011	1	H型鋼	Ⅰ	100	30	8 - 45	
8	009	元の橋	4.5	1980	1	ＲＣ床版	Ⅱ	86	0	9 - 32	
9	010	下の沢橋	5.2	1970	1	ＲＣ床版	Ⅰ	100	30	8 - 46	
10	011	長谷川橋	11.5	1972	1	H型鋼	Ⅱ	74	30	8 - 21	
11	013	砂地沢橋	11.6	1987	1	H型鋼	Ⅰ	100	0	9 - 33	
12	014	南木曽町14号橋	2.3	1987	1	ＲＣ床版	Ⅰ	100	30	8 - 47	
13	015	飛石橋	20.1	2001	1	H型鋼	Ⅰ	100	43	8 - 19	
14	016	あまもらず橋	34.0	2000	1	鋼鈑桁	Ⅱ	86	13	9 - 22	
15	017	荒神橋	12.4	1971	1	鋼鈑桁	Ⅱ	64	30	8 - 13	
16	018	宮の沢橋	4.0	1977	1	ＲＣ床版	Ⅱ	100	0	9 - 34	
17	019	前沢橋	15.4	1972	1	H型鋼	Ⅱ	58	13	6 - 5	
18	020	坪川橋	29.8	2008	1	鋼鈑桁	Ⅱ	78	13	9 - 16	
19	021	塚野沢橋	8.5	1993	1	プレテン床版	Ⅱ	92	0	9 - 35	
20	022	南木曽町22号橋	3.6	不明	2	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	直営点検･維持工事対応			
21	023	くちなし沢３号橋	6.6	2016	1	門型ラーメン	Ⅱ	86	25	9 - 3	
22	024	くちなし沢２号橋	6.4	2016	1	門型ラーメン	Ⅰ	100	25	9 - 7	
23	026	くちなし沢１号橋	6.2	2017	1	門型ラーメン	Ⅰ	100	25	9 - 8	
24	028	小吹沢橋	24.7	1959	1	鋼鈑桁	Ⅱ	86	43	8 - 12	
25	029	南木曽町29号橋	2.2	1965	1	ＲＣ床版	Ⅱ	86	30	8 - 25	
26	030	南木曽町30号橋	2.2	1965	1	ＲＣ床版	Ⅱ	92	30	8 - 37	
27	031	伊奈山沢橋	5.3	1986	1	ＲＣ床版	Ⅱ	86	30	8 - 26	
28	032	井戸沢橋	2.5	1965	1	ＲＣ床版	Ⅰ	100	30	8 - 48	
29	033	南木曽町33号橋	2.3	1965	1	ＲＣ床版	Ⅰ	100	30	8 - 49	
30	034	南木曽町34号橋	2.3	1965	1	ＲＣ床版	Ⅰ	100	55	8 - 7	
31	035	新山橋	18.4	1979	1	H型鋼	Ⅲ	56	13	6 - 4	修繕
32	036	前の畑橋	20.4	1967	1	H型鋼	Ⅱ	88	13	9 - 24	
33	037	わらび沢橋	16.5	1967	1	H型鋼	Ⅱ	60	68	7 - 1	
34	038	岩倉橋	20.4	1967	1	H型鋼	Ⅱ	86	68	7 - 4	
35	041	篭渕橋	24.5	1963	1	H型鋼	Ⅱ	60	68	7 - 2	
36	042	青木橋	24.6	1957	1	鋼鈑桁	Ⅱ	直営点検･維持工事対応			
37	043	柿其橋	116.0	2003	2	鋼鈑桁	Ⅱ	78	80	7 - 3	
38	044	熊の沢橋	4.9	1965	1	ＲＣ床版	Ⅰ	100	30	8 - 50	
39	045	榔野沢橋	30.0	2002	1	鋼鈑桁	Ⅰ	100	13	9 - 28	
40	046	榔野沢２号橋	4.8	1960	1	ＲＣ床版	Ⅱ	72	0	9 - 36	
41	050	わらび沢橋	20.0	1976	1	H型鋼	Ⅱ	82	13	9 - 20	
42	051	高瀬橋	116.2	1979	2	ポステン箱桁	Ⅲ	14	25	4 - 1	更新
43	052	大洞橋	17.0	1967	1	ポステンＴ桁	Ⅲ	36	13	6 - 2	更新
44	053	青雲橋	14.2	不明	1	H型鋼	Ⅱ	直営点検･維持工事対応			
45	054	三留野大橋	113.2	1998	2	鋼箱桁	Ⅱ	78	25	9 - 1	
46	055	伊勢小屋沢橋	12.0	1995	1	プレテン床版	Ⅰ	100	30	8 - 51	
47	056	桃介橋	247.0	1922	4	吊橋	Ⅱ	100	45	8 - 16	
48	057	大洞橋	20.4	1966	1	H型鋼	Ⅲ	58	68	3 - 2	修繕
49	058	南木曽町58号橋	2.0	不明	1	木橋	Ⅱ	直営点検･維持工事対応			
50	059	向田橋	16.4	1959	1	ＲＣＴ桁	Ⅲ	50	43	5 - 3	修繕
51	060	峠橋	4.7	不明	1	H型鋼（木床版）	Ⅱ	直営点検･維持工事対応			
52	061	南木曽町61号橋	7.0	不明	1	H型鋼（木床版）	Ⅱ	直営点検･維持工事対応			

番号	橋梁コード	橋　名	橋長（m）	架設年次	径間数	上部構造	判定区分	耐荷性	重要度	優先順位	今後5年間の措置計画
53	062	あみだ橋	28.7	1972	1	H型鋼	Ⅲ	38	13	6 - 3	修繕
54	063	須合沢橋	4.6	1981	1	ＲＣ床版	Ⅱ	92	55	8 - 5	
55	064	須合下橋	3.3	1972	1	ＲＣ床版	Ⅱ	92	25	9 - 5	
56	065	島の橋	30.9	1971	1	鋼鈑桁	Ⅲ	42	68	3 - 1	修繕
57	066	中屋橋	30.9	1971	1	鋼鈑桁	Ⅱ	86	13	9 - 23	
58	067	トチガ沢橋	6.3	1967	1	ＲＣ床版	Ⅱ	86	30	8 - 27	
59	068	足樽沢橋	11.6	1958	1	ＲＣＴ桁	Ⅱ	98	30	8 - 43	
60	069	見沢橋	42.7	2004	1	鋼鈑桁	Ⅱ	76	13	9 - 14	
61	070	見沢２号橋	5.9	1971	1	ＲＣ床版	Ⅱ	74	0	9 - 37	
62	071	胡桃田橋	11.5	1970	1	ＲＣ床版	Ⅰ	100	30	8 - 52	
63	072	胡桃田橋	16.2	1972	1	ＲＣＴ桁	Ⅲ	58	13	6 - 6	修繕
64	073	正善橋	7.8	1974	1	ＲＣ床版	Ⅱ	64	30	8 - 14	
65	077	庄沢橋	12.6	1985	1	プレテン床版	Ⅰ	100	30	8 - 53	
66	078	倉洞橋	2.4	1963	1	ＲＣ床版	Ⅰ	100	55	8 - 8	
67	079	桜洞橋	5.5	不明	1	H型鋼	Ⅱ	直営点検･維持工事対応			
68	080	夏焼橋	7.5	1958	1	ＲＣＴ桁	Ⅲ	76	0	9 - 38	修繕
69	081	富貴畑３号橋	13.2	1970	1	プレテン床版	Ⅰ	100	0	9 - 39	
70	082	富貴畑橋	29.6	1993	1	ポステンＴ桁	Ⅱ	78	13	9 - 17	
71	083	むくり沢橋	7.4	1964	1	プレテン床版	Ⅱ	58	0	6 - 8	
72	084	漆畑橋	4.4	1979	1	ＲＣ床版	Ⅰ	100	0	9 - 40	
73	085	南木曽町85号橋	5.0	不明	1	ＲＣ床版	Ⅱ	直営点検･維持工事対応			
74	086	折戸橋	3.5	1972	1	ＲＣ床版	Ⅰ	100	30	8 - 54	
75	087	中折橋	23.8	不明	1	吊橋	Ⅱ	直営点検･維持工事対応			
76	088	渡瀬橋	23.7	1953	1	ＲＣアーチ	Ⅱ	78	13	9 - 18	
77	089	明智橋	8.6	1958	1	ＲＣＴ桁	Ⅱ	86	30	8 - 28	
78	090	高橋	16.6	1954	1	鋼鈑桁	Ⅱ	84	43	8 - 11	
79	091	南沢橋	13.0	1954	1	鋼鈑桁	Ⅱ	68	30	8 - 18	
80	092	切越橋	12.5	1962	1	プレテン床版	Ⅱ	86	30	8 - 29	
81	093	永代橋	15.8	1960	1	ＲＣＴ桁	Ⅲ	58	43	5 - 4	修繕
82	094	名無沢橋	9.6	1960	1	ＲＣＴ桁	Ⅰ	100	30	8 - 55	
83	099	大沢橋	28.4	不明	1	吊橋	Ⅱ	直営点検･維持工事対応			
84	100	順礼橋	26.5	1991	1	鋼鈑桁	Ⅰ	100	43	8 - 20	
85	101	どん坂橋	3.2	1955	1	ＲＣ床版	Ⅰ	100	30	8 - 56	
86	102	上段橋	18.4	1959	3	ＲＣＴ桁	Ⅱ	72	13	9 - 12	
87	105	栃ケ洞橋	2.8	2015	1	H型鋼	Ⅱ	78	0	9 - 41	
88	107	中畑２号橋	5.3	1978	1	ＲＣ床版	Ⅰ	100	30	8 - 57	
89	108	中畑橋	4.3	1968	1	H型鋼	Ⅱ	86	0	9 - 42	
90	109	米山沢２号橋	2.8	1978	1	ＲＣ床版	Ⅰ	100	30	8 - 58	
91	110	米山沢１号橋	2.8	1978	1	ＲＣ床版	Ⅰ	100	30	8 - 59	
92	111	砂地橋	4.2	1978	1	ＲＣ床版	Ⅰ	100	30	8 - 60	
93	112	ネギヤ橋	7.0	1976	1	ＲＣ床版	Ⅰ	100	30	8 - 61	
94	113	与の洞橋	11.6	1969	1	プレテン床版	Ⅲ	76	0	9 - 43	修繕
95	114	一ツ田橋	9.8	1975	1	ＲＣ床版	Ⅱ	92	0	9 - 44	
96	115	地蔵沢橋	5.0	1986	1	木橋	Ⅰ	100	30	8 - 62	
97	116	地蔵沢橋	3.3	1966	1	ＲＣ床版	Ⅰ	100	0	9 - 45	
98	117	尾又橋	28.0	1957	1	ＲＣローゼ	Ⅱ	72	13	9 - 13	
99	118	南木曽町118号橋	2.2	1966	1	ＲＣ床版	Ⅱ	92	30	8 - 38	
100	119	南木曽町119号橋	4.3	1975	1	ＲＣ床版	Ⅰ	100	0	9 - 46	
101	120	南木曽町120号橋	3.5	1960	1	ＲＣ床版	Ⅰ	100	0	9 - 47	
102	121	上山橋	30.6	1970	1	鋼鈑桁	Ⅱ	68	43	8 - 4	
103	122	南木曽町122号橋	6.4	1970	1	ＲＣ床版	Ⅰ	100	30	8 - 63	
104	123	大妻籠橋	12.6	1968	1	ＲＣＴ桁	Ⅱ	88	0	9 - 48	
105	124	南木曽町124号橋	5.3	1975	1	ＲＣ床版	Ⅰ	100	30	8 - 64	

番号	橋梁コード	橋　名	橋長（m）	架設年次	径間数	上部構造	判定区分	耐荷性	重要度	優先順位	今後5年間の措置計画
106	125	南木曽町125号橋	5.0	1976	1	ＲＣ床版	Ⅰ	100	30	8 - 65	
107	126	井戸沢橋	4.5	1995	1	プレキャスト床版	Ⅱ	92	0	9 - 49	
108	127	こうしんづか橋	14.0	1967	1	Ｈ型鋼	Ⅱ	76	0	9 - 50	
109	128	かくぞれ橋	9.1	1969	1	Ｈ型鋼（木床版）	Ⅰ	直営点検･維持工事対応			
110	129	出羽橋	21.3	1967	1	Ｈ型鋼	Ⅱ	60	43	8 - 1	修繕(維持対応)
111	130	下り谷橋	23.1	1973	3	プレテンＴ桁	Ⅱ	92	43	8 - 15	
112	131	南木曽町131号橋	2.7	1983	1	ＲＣ床版	Ⅱ	92	30	8 - 39	
113	132	男捶本谷橋	14.3	1960	1	Ｈ型鋼	Ⅱ	86	0	9 - 51	
114	133	南木曽町133号橋	13.1	1975	1	Ｈ型鋼（木床版）	Ⅱ	直営点検･維持工事対応			
115	134	南木曽町134号橋	6.1	不明	1	Ｈ型鋼（木床版）	Ⅱ	直営点検･維持工事対応			
116	135	南木曽町135号橋	7.2	不明	1	Ｈ型鋼（木床版）	Ⅱ	直営点検･維持工事対応			
117	136	下の沢橋	5.8	不明	1	Ｈ型鋼（木床版）	Ⅱ	直営点検･維持工事対応			
118	137	上の橋	5.4	2001	1	Ｈ型鋼（木床版）	Ⅱ	直営点検･維持工事対応			
119	138	戦沢橋	12.3	1965	1	ＲＣ床版	Ⅱ	86	30	8 - 30	
120	139	久保洞橋	2.7	2016	1	プレキャスト床版	Ⅰ	100	0	9 - 52	
121	140	大水上沢３号橋	6.0	1972	1	ＲＣ床版	Ⅱ	78	30	8 - 22	
122	141	かぶと橋	10.0	1965	1	ＢＯＸカルバート	Ⅲ	34	25	6 - 1	修繕
123	142	戦沢橋	11.5	1967	1	ＲＣ床版	Ⅱ	86	25	9 - 4	
124	143	新田橋	15.5	1967	1	ＲＣ床版	Ⅱ	92	13	9 - 25	
125	144	神戸沢橋	10.9	1987	1	ＲＣ床版	Ⅰ	100	30	8 - 66	
126	145	梨子沢橋	13.0	2016	1	プレテン床版	Ⅱ	92	25	9 - 6	
127	146	細の洞橋	12.7	2015	1	プレテン床版	Ⅰ	100	30	8 - 67	
128	147	大沢田橋	12.4	1966	1	ＲＣ床版	Ⅱ	86	30	8 - 31	
129	148	北沢橋	4.8	1969	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	30	8 - 68	
130	149	島の平橋	16.1	2015	1	プレテン床版	Ⅱ	92	13	9 - 26	
131	150	大水上沢１号橋	6.0	2018	1	ＲＣ床版	Ⅱ	98	0	9 - 53	
132	151	蛇抜沢橋	7.3	2021	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	直営点検･維持工事対応			
133	152	大水上沢２号橋	6.3	1972	1	ＲＣ床版	Ⅱ	86	30	8 - 32	
134	153	蛇抜橋	8.5	2009	1	ＲＣ床版	Ⅰ	100	30	8 - 69	
135	154	袖ヶ沢２号橋	3.2	1969	1	プレキャスト床版	Ⅱ	86	30	8 - 33	
136	155	袖ヶ沢１号橋	4.3	1981	1	ＲＣ床版	Ⅰ	100	30	8 - 70	
137	157	河除橋	10.8	1966	1	ＲＣ床版	Ⅱ	86	30	8 - 34	
138	158	観音橋	10.8	1967	1	ＲＣ床版	Ⅱ	100	0	9 - 54	
139	159	南木曽町159号橋	6.5	2017	1	門型ラーメン	Ⅰ	100	30	8 - 71	
140	160	恋路橋	40.8	1960	1	吊橋	Ⅲ	58	13	6 - 7	
141	161	南木曽町161号橋	4.4	1967	1	ＲＣ床版	Ⅱ	86	30	8 - 35	
142	162	南木曽町162号橋	8.1	1979	1	Ｈ型鋼（木床版）	Ⅱ	直営点検･維持工事対応			
143	163	南木曽町163号橋	12.0	1979	1	Ｈ型鋼（木床版）	Ⅱ	直営点検･維持工事対応			
144	164	南木曽町164号橋	9.1	1979	1	Ｈ型鋼（木床版）	Ⅰ	直営点検･維持工事対応			
145	165	南木曽町165号橋	4.6	1961	1	ＲＣ床版	Ⅱ	78	0	9 - 55	
146	169	歴史の道28号橋	8.0	不明	1	Ｈ型鋼（木床版）	Ⅰ	直営点検･維持工事対応			
147	170	歴史の道27号橋	29.0	1962	2	Ｈ型鋼	Ⅱ	76	13	9 - 15	
148	171	歴史の道26号橋	6.5	不明	1	木橋	Ⅱ	直営点検･維持工事対応			
149	172	歴史の道25号橋	25.5	1980	3	Ｈ型鋼	Ⅰ	100	13	9 - 29	
150	173	南木曽町173号橋	8.1	不明	1	Ｈ型鋼（木床版）	Ⅰ	直営点検･維持工事対応			
151	174	歴史の道23号橋	6.0	不明	1	Ｈ型鋼（木床版）	Ⅱ	直営点検･維持工事対応			
152	175	歴史の道22号橋	12.6	不明	1	Ｈ型鋼（木床版）	Ⅱ	直営点検･維持工事対応			
153	176	歴史の道21号橋	5.1	不明	1	Ｈ型鋼（木床版）	Ⅱ	直営点検･維持工事対応			
154	177	歴史の道20号橋	6.0	2002	1	木橋	Ⅱ	直営点検･維持工事対応			
155	178	歴史の道19号橋	19.5	2002	6	木橋	Ⅲ	直営点検･維持工事対応			修繕(維持対応)
156	179	歴史の道14号橋	4.5	不明	1	Ｈ型鋼（木床版）	Ⅰ	直営点検･維持工事対応			
157	180	歴史の道15号橋	7.0	2002	1	Ｈ型鋼（木床版）	Ⅰ	直営点検･維持工事対応			
158	181	歴史の道16号橋	9.4	不明	1	Ｈ型鋼（木床版）	Ⅰ	直営点検･維持工事対応			

番号	橋梁コード	橋　名	橋長（m）	架設年次	径間数	上部構造	判定区分	耐荷性	重要度	優先順位	今後5年間の措置計画
	182	歴史の道17号橋	8.0	2002	2	木橋	－	直営点検・維持工事対応			廃止R5
159	183	歴史の道18号橋	8.0	2002	4	木橋	Ⅲ	直営点検・維持工事対応			修繕(維持対応)
160	184	歴史の道8号橋	12.0	不明	2	木橋	Ⅰ	直営点検・維持工事対応			
	186	歴史の道10号橋	19.7	2000	1	木橋	－	直営点検・維持工事対応			廃止R5
161	188	南木曽町188号橋	6.0	不明	1	H型鋼（木床版）	Ⅱ	直営点検・維持工事対応			
162	189	南木曽町189号橋	6.0	不明	1	H型鋼（木床版）	Ⅰ	直営点検・維持工事対応			
163	190	南木曽町190号橋	7.5	不明	1	H型鋼（木床版）	Ⅰ	直営点検・維持工事対応			
164	191	歴史の道6号橋	93.0	不明	53	木橋	Ⅰ	直営点検・維持工事対応			
165	192	歴史の道4号橋	3.4	不明	1	木橋	Ⅱ	直営点検・維持工事対応			
166	195	宇礼沢橋	10.1	2001	1	H型鋼	Ⅰ	100	0	9 - 56	
167	201	南木曽町201号橋	3.1	不明	1	H型鋼	Ⅱ	直営点検・維持工事対応			
168	202	南木曽町202号橋	2.5	1960	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	30	8 - 72	
169	204	南木曽町204号橋	5.2	不明	1	H型鋼（木床版）	Ⅲ	直営点検・維持工事対応			修繕(維持対応)
170	206	南木曽町206号橋	3.7	不明	1	H型鋼（木床版）	Ⅱ	直営点検・維持工事対応			
171	207	歴史の道5号橋	21.5	不明	22	木橋	Ⅰ	直営点検・維持工事対応			
172	208	歴史の道2号橋	3.0	不明	1	木橋	Ⅱ	直営点検・維持工事対応			
173	210	はるき沢橋	10.4	1963	1	プレテン床版	Ⅱ	96	30	8 - 42	
174	211	さだそんぼく橋	12.5	1962	1	プレテン床版	Ⅱ	92	30	8 - 40	
175	212	くろべ沢橋	14.5	1964	1	H型鋼	Ⅱ	80	30	8 - 23	
176	213	本谷橋	27.5	1981	1	鋼箱桁	Ⅱ	60	43	8 - 2	修繕(維持対応)
177	217	吾妻２号溝橋	4.3	1970	1	ＲＣ床版	Ⅱ	92	30	8 - 41	
178	219	本谷橋	46.0	1959	2	ＲＣローゼ	Ⅲ	44	38	5 - 2	修繕
179	220	井戸入橋	3.0	1978	1	ＢＯＸカルバート	Ⅱ	78	55	8 - 3	
180	221	井戸谷橋	5.1	1978	1	ＲＣ床版	Ⅰ	100	55	8 - 9	
181	222	広瀬橋	3.8	1987	1	ＲＣ床版	Ⅱ	92	55	8 - 6	
182	223	金時橋	14.6	1950	1	ＲＣＴ桁	Ⅱ	78	25	9 - 2	
183	224	折戸橋	3.8	1979	1	ＲＣ床版	Ⅰ	100	25	9 - 9	
184	226	南木曽町226号橋	13.2	1987	1	プレテン床版	Ⅰ	100	30	8 - 73	
185	227	新井戸沢橋	5.0	1995	1	プレキャスト床版	Ⅰ	100	30	8 - 74	
186	228	新青木橋	44.9	1997	1	鋼鈑桁	Ⅱ	98	68	7 - 5	
187	229	岩つつじ橋	14.5	1998	1	プレテン床版	Ⅰ	100	30	8 - 75	
188	230	南木曽町230号橋	6.5	1987	1	ＲＣ床版	Ⅰ	100	30	8 - 76	
189	231	森の橋	39.0	1999	1	鋼鈑桁	Ⅰ	100	13	9 - 30	
190	232	南木曽町232号橋	9.5	1960	1	ＲＣＴ桁	Ⅱ	72	0	9 - 57	
191	233	尾又橋歩道橋	32.0	1999	1	鋼鈑桁	Ⅱ	82	13	9 - 21	
192	234	南木曽町234号橋	3.0	不明	1	H型鋼（木床版）	Ⅱ	直営点検・維持工事対応			
193	235	本谷第一号橋	16.4	1980	1	H型鋼	Ⅱ	80	13	9 - 19	
194	236	南木曽町236号橋	2.6	1951	1	H型鋼	Ⅱ	72	0	9 - 58	修繕(維持対応)
195	237	ヒデ岩沢橋	6.5	1961	1	プレテン床版	Ⅰ	100	0	9 - 59	
196	238	南木曽町238号橋	2.2	1960	1	H型鋼	Ⅱ	72	0	9 - 60	修繕(維持対応)
197	300	下の沢橋	5.8	1978	1	ＲＣ床版	Ⅱ	86	0	9 - 61	
198	301	大妻橋	30.7	1970	1	鋼鈑桁	Ⅱ	92	13	9 - 27	
199	302	神明橋	14.0	1966	2	ＲＣ床版	Ⅱ	92	0	9 - 62	
200	303	渡瀬橋２号橋	37.0	1995	1	鋼鈑桁	Ⅱ	70	13	9 - 11	修繕(維持対応)
201	304	権現沢橋	8.0	1987	1	ＲＣ床版	Ⅱ	92	0	9 - 63	
202	311	田立駅跨線橋	34.3	1973	3	プレテンＴ桁	Ⅲ	0	63	1 - 1	修繕
203	312	大水上跨線歩道橋	42.8	1972	5	H型鋼	Ⅲ	46	33	5 - 5	修繕
204	313	わらび沢大橋	88.0	2012	2	ＰＣＴラーメン	Ⅰ	100	25	9 - 10	
205	314	ませの洞橋	32.0	2019	1	鋼鈑桁	Ⅰ	100	13	9 - 31	

※修繕、更新、集約化、撤去、監視などいずれかの主な措置内容については、
令和６年度（２０２４年度）から 令和１０年度（２０２８年度）の5年間の計画を示す。

※耐荷性は橋の健全性を相対的に判断する時に使用する指標であり、橋の強度を数値的に示すものではない。

５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕時期又は架替時期

凡例：　←→対策を実施すべき時期を示す。

橋梁番号	橋梁名	路線名	橋長(m)	有効幅員(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	対策の内容・時期									
								R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
002	井戸沢橋	町道 正兼線	18.5	5.6	1987	37	R2		点検					点検		←→	
003	馬小屋橋	町道 坪栗線	25.5	4.2	1986	38	R2		点検					点検			
004	井戸沢橋	町道 正兼線	13.0	4.0	1961	63	R2		点検					点検			
005	前沢橋	町道 小木戸線	15.1	3.6	1973	51	R1	点検					点検				
006	樅の木沢橋	町道 栗畑線	5.0	4.0	1955	69	R2		点検					点検			
007	大橋	町道 向栗畑線	8.5	4.0	1969	55	R1	点検					点検				
008	一本橋	町道 中山道	9.0	1.0	2011	13	R1	点検					点検				
009	元の橋	町道 古田線	4.5	3.5	1980	44	R2		点検					点検			
010	下の沢橋	町道 藤塚線	5.2	4.0	1970	54	R1	点検					点検				
011	長谷川橋	町道 長谷川線	11.5	4.0	1972	52	R2		点検					←→			
013	砂地沢橋	町道 妻籠線	11.6	4.0	1987	37	R3			点検					点検		
014	南木曽町14号橋	町道 牧平線	2.3	3.0	1987	37	R1	点検					点検				
015	飛石橋	町道 飛石線	20.1	1.1	2001	23	R1	点検					点検				
016	あまもらず橋	町道 正兼線	34.0	6.0	2000	24	R3			点検					点検		
017	荒神橋	町道 荒神線	12.4	4.0	1971	53	R2		点検					←→			
018	宮の沢橋	町道 掘立線	4.0	4.0	1977	47	R3			点検					点検		
019	前沢橋	町道 正兼線	15.4	4.0	1972	52	R2		点検					←→			
020	坪川橋	町道 正兼線	29.8	10.0	2008	16	R3			点検					点検		
021	塚野沢橋	町道 田立滝線	8.5	4.0	1993	31	R3			点検					点検		
022	南木曽町22号橋	田立滝線	3.6	4.6	不明	－	R4				点検					点検	
023	くちなし沢３号橋	町道 本谷線	6.6	4.0	2016	8	R3			点検					点検		
024	くちなし沢２号橋	町道 本谷線	6.4	4.0	2016	8	R3			点検					点検		
026	くちなし沢１号橋	町道 本谷線	6.2	4.0	2017	7	R3			点検					点検		
028	小吹沢橋	町道 町道岩倉線	24.7	3.6	1959	65	R1	点検					点検				
029	南木曽町29号橋	町道 岩倉線	2.2	3.6	1965	59	R2		点検					点検			
030	南木曽町30号橋	町道 岩倉線	2.2	3.6	1965	59	R2		点検					点検		←→	
031	伊奈山沢橋	町道 岩倉線	5.3	5.6	1986	38	R2		点検					点検			
032	井戸沢橋	町道 岩倉線	2.5	3.6	1965	59	R2		点検					点検			
033	南木曽町33号橋	町道 岩倉線	2.3	3.6	1965	59	R2		点検					点検			
034	南木曽町34号橋	町道 岩倉線	2.3	3.7	1965	59	R1	点検					点検				
035	新山橋	町道 新山沢線	18.4	4.0	1979	45	R3			点検		←→			点検		
036	前の畑橋	町道 新山沢線	20.4	3.6	1967	57	R3			点検					点検		←→
037	わらび沢橋	町道 本谷線	16.5	4.0	1967	57	R1	点検					点検		←→		
038	岩倉橋	町道 本谷線	20.4	4.0	1967	57	R1	点検					点検		←→		
041	篭渕橋	町道 本谷線	24.5	4.0	1963	61	R2		点検					点検	←→		
042	青木橋	本谷線	24.6	3.6	1957	67	R4				点検					点検	
043	柿其橋	町道 本谷線	116.0	9.8	2003	21	R2		点検					点検			
044	熊の沢橋	町道 十二兼線	4.9	5.6	1965	59	R2		点検					点検			
045	椰野沢橋	町道 川向戸場線	30.0	7.0	2002	22	R3			点検					点検		
046	椰野沢２号橋	町道 川向戸場線	4.8	3.7	1960	64	R3			点検					点検		
050	わらび沢橋	町道 川向戸場線	20.0	4.0	1976	48	R2		点検					点検			
051	高瀬橋	町道 川向椰野線	116.2	6.0	1979	45	R3			点検	- - →				点検		
052	大洞橋	町道 天白川向線	17.0	3.0	1967	57	R3			←→					点検		
053	青雲橋	高校線	14.2	4.0	不明	－	R4				点検					点検	
054	三留野大橋	町道 高校線	113.2	10.8	1998	26	R3			点検					点検		
055	伊勢小屋沢橋	町道 高校線	12.0	8.2	1995	29	R1	点検					点検				
056	桃介橋	町道 桃の橋線	247.0	2.2	1993	31	H27			点検			←→		点検		
057	大洞橋	町道 与川線	20.4	4.0	1966	58	R1	←→					点検				
058	南木曽町58号橋	与川線	2.0	3.8	不明	－	R4				点検					点検	

橋梁番号	橋梁名	路線名	橋長(m)	有効幅員(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	対策の内容・時期									
								R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
059	向田橋	町道 与川線	16.4	3.6	1959	65	R2		点検		↔			点検		↔	
060	峠橋	野尻峠線	4.7	1.3	不明	－	R4				点検					点検	
061	南木曽町61号橋	野尻峠線	7.0	1.3	不明	－	R4				点検					点検	
062	あみだ橋	町道 柿平線	28.7	2.6	1972	52	R1	点検					点検				
063	須合沢橋	町道 与川線	4.6	4.1	1981	43	R1	点検					点検		↔		
064	須合下橋	町道 与川線	3.3	4.0	1972	52	R2		点検					点検		↔	
065	島の橋	町道 与川線	30.9	4.0	1971	53	R1	点検					点検				
066	中屋橋	町道 下山線	30.9	4.0	1971	53	R2		点検					点検			↔
067	トチガ沢橋	町道 下山線	6.3	4.2	1967	57	R2		点検					点検			
068	足樽沢橋	町道 下山線	11.6	4.9	1958	66	R2		点検					点検			
069	見沢橋	町道 上の原線	42.7	9.0	2004	20	R2		点検					点検		↔	
070	見沢２号橋	町道 上の原線	5.9	3.8	1971	53	R2		点検					点検			
071	胡桃田橋	町道 胡桃田線	11.5	2.0	1970	54	R2		点検					点検			
072	胡桃田橋	町道 上の原線	16.2	4.0	1972	52	R2		点検		↔			点検			
073	正善橋	町道 上の原線	7.8	5.0	1974	50	R1	点検					点検		↔		
077	庄沢橋	町道 中市木線	12.6	4.0	1985	39	R2		点検					点検			
078	倉洞橋	町道 大原線	2.4	3.6	1962	62	R2		点検					点検			
079	桜洞橋	新町下線	5.5	1.5	不明	－	R4				点検					点検	
080	夏焼橋	町道 夏焼線	7.5	3.6	1958	66	R3			点検		↔			点検		
081	富貴畑３号橋	町道 富貴畑線	13.2	10.0	1970	54	R3			点検					点検		
082	富貴畑橋	町道 富貴畑線	29.6	5.0	1993	31	R2		点検					点検		↔	
083	むくり沢橋	町道 富貴畑線	7.4	4.0	1964	60	R1	点検					点検				
084	漆畑橋	町道 漆畑線	4.4	3.0	1979	45	R3			点検					点検		
085	南木曽町85号橋	口広瀬線	5.0	1.3	不明	－	R4				点検					点検	
086	折戸橋	町道 神橋線	3.5	3.1	1972	52	R1	点検					点検				
087	中折橋	神橋線	23.8	1.5	不明	－	R4				点検					点検	
088	渡瀬橋	町道 向原線	23.7	3.6	1953	71	R1	点検					点検		↔		
089	明智橋	町道 南沢線	8.6	3.9	1958	66	R3			点検					点検		
090	高橋	町道 南沢線	16.6	3.6	1954	70	R2		点検					点検			
091	南沢橋	町道 南沢線	13.0	3.6	1954	70	R2		点検					点検		↔	
092	切越橋	町道 南沢線	12.5	3.6	1962	62	R2		点検					点検			
093	永代橋	町道 南沢線	15.8	3.6	1960	64	R2		点検		↔			点検			
094	名無沢橋	町道 南沢線	9.6	3.6	1960	64	R2		点検					点検			
099	大沢橋	新道線	28.4	1.0	不明	－	R4				点検					点検	
100	順礼橋	町道 蘭線	26.5	4.0	1991	33	R2		点検					点検			
101	どん坂橋	町道 蘭線	3.2	3.6	1955	69	R2		点検					点検			
102	上段橋	町道 上段線	18.4	3.6	1959	65	R2		点検					点検			
105	栃ケ洞橋	町道 高平線	2.8	2.8	2015	9	R3			点検					点検		
107	中畑２号橋	町道 和合妻籠線	5.3	3.1	1978	46	R2		点検					点検			
108	中畑橋	町道 和合妻籠線	4.3	3.2	1968	56	R1	点検					点検				
109	米山沢２号橋	町道 和合妻籠線	2.8	3.0	1978	46	R2		点検					点検			
110	米山沢１号橋	町道 和合妻籠線	2.8	3.0	1978	46	R2		点検					点検			
111	砂地橋	町道 和合妻籠線	4.2	3.0	1978	46	R2		点検					点検			
112	ネギヤ橋	町道 和合妻籠線	7.0	2.5	1976	48	R1	点検					点検				
113	与の洞橋	町道 和合妻籠線	11.6	3.0	1969	55	R2		点検			↔		点検			
114	一ツ田橋	町道 妻籠線	9.8	6.7	1975	49	R1	点検					点検				
115	地蔵沢橋	町道 中山道	5.0	3.5	1986	38	R1	点検					点検				
116	地蔵沢橋	町道 妻籠町中線	3.3	4.3	1966	58	R3			点検					点検		
117	尾又橋	町道 尾又線	28.0	3.0	1957	67	R3			点検					点検		

橋梁番号	橋梁名	路線名	橋長(m)	有効幅員(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	対策の内容・時期									
								R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
118	南木曽町118号橋	町道 和智野線	2.2	2.6	1966	58	R2		点検					点検		↔	
119	南木曽町119号橋	町道 妻籠町中線	4.3	4.8	1975	49	R3			点検					点検		
120	南木曽町120号橋	町道 妻籠町中線	3.5	4.7	1960	64	R3			点検					点検		
121	上山橋	町道 与川線	30.6	4.0	1970	54	R2		点検					点検			
122	南木曽町122号橋	町道 本谷線	6.4	4.0	1970	54	R2		点検					点検			
123	大妻籠橋	町道 中山道	12.6	4.5	1968	56	R2		点検					点検		↔	
124	南木曽町124号橋	町道 大妻籠線	5.3	3.5	1975	49	R1	点検					点検				
125	南木曽町125号橋	町道 大妻籠線	5.0	4.6	1976	48	R2		点検					点検			
126	井戸沢橋	町道 中山道	4.5	3.6	1995	29	R2		点検					点検		↔	
127	こうしんづか橋	町道 中山道	14.1	4.5	1967	57	R3		点検					点検			
128	かくぞれ橋	中山道	9.1	2.2	1969	55	R4				点検					点検	
129	出羽橋	町道 高平線	21.3	2.2	1967	57	R1	↔					点検				
130	下り谷橋	町道 滝下線	23.1	3.0	1973	51	R3		点検					点検			
131	南木曽町131号橋	町道 滝下線	2.7	3.0	1983	41	R2		点検					点検			
132	男捶本谷橋	町道 中山道	14.3	2.0	1960	64	R3			点検					点検		
133	南木曽町133号橋	中山道	13.1	1.7	1975	49	R4				点検					点検	
134	南木曽町134号橋	中山道	6.1	1.8	不明	－	R4				点検					点検	
135	南木曽町135号橋	中山道	7.2	1.0	不明	－	R4				点検					点検	
136	下の沢橋	中山道	5.8	2.0	不明	－	R4				点検					点検	
137	上の橋	中山道	5.4	2.2	2001	23	R4				点検					点検	
138	戦沢橋	町道 中山道	12.3	2.0	1965	59	R1	点検					点検				↔
139	久保洞橋	町道 中山道	2.7	3.5	2016	8	R3			点検					点検		
140	大水上沢３号橋	町道 中山道	6.0	4.0	1972	52	R1	点検					点検		↔		
141	かぶと橋	町道 坪栗線	10.0	6.5	1965	59	R1	↔					点検				
142	戦沢橋	町道 渡島線	11.5	5.5	1967	57	R3		点検					点検			
143	新田橋	町道 和合妻籠線	15.5	3.0	1967	57	R3		点検					点検			↔
144	神戸沢橋	町道 中山道	10.9	3.6	1987	37	R1	点検					点検				
145	梨子沢橋	町道 大原線	13.0	6.0	2016	8	R3			点検					点検		↔
146	細の洞橋	町道 細の洞線	12.7	3.0	2015	9	R3		点検					点検			
147	大沢田橋	町道 島の平中線	12.4	4.0	1966	58	R1	点検					点検				↔
148	北沢橋	町道 中山道	4.8	9.3	1969	55	R2		点検					点検			
149	島の平橋	町道 島の平中線	16.1	4.0	2015	9	R3			点検					点検		↔
150	大水上沢１号橋	町道 北沢線	6.0	3.0	2018	6	R3			点検					点検		
151	蛇抜沢橋	北沢線	7.3	5.2	2021	3	R4				点検					点検	
152	大水上沢２号橋	町道 和合妻籠線	6.3	4.0	1972	52	R2		点検					点検			
153	蛇抜橋	町道 中山道	8.5	5.0	2009	15	R1	点検					点検				
154	袖ヶ沢２号橋	町道 和合妻籠線	3.2	2.7	1969	55	R1	点検					点検				↔
155	袖ヶ沢１号橋	町道 中山道	4.3	4.3	1981	43	R1	点検					点検				
157	河除橋	町道 神戸線	10.8	3.0	1966	58	R1	点検					点検				↔
158	観音橋	町道 和合妻籠線	10.8	3.0	1967	57	R3		点検					点検			
159	南木曽町159号橋	町道 沼田線	6.5	3.0	2017	7	R3			点検					点検		
160	恋路橋	町道 小路峠線	40.8	1.2	1960	64	R3			点検					点検		
161	南木曽町161号橋	町道 下の沢線	4.4	3.0	1967	57	R1	点検					点検				↔
162	南木曽町162号橋	中山道	8.1	1.3	1979	45	R4				点検					点検	
163	南木曽町163号橋	中山道	12.0	1.3	1979	45	R4				点検					点検	
164	南木曽町164号橋	中山道	9.1	1.3	1979	45	R4				点検					点検	
165	南木曽町165号橋	町道 蘭線	4.6	7.2	1961	63	R3			点検					点検		↔
169	歴史の道28号橋	歴史の道（その６）	8.0	1.3	不明	－	R4				点検					点検	
170	歴史の道27号橋	町道 歴史の道（その５）	29.0	1.5	1962	62	R3			点検					点検		

橋梁番号	橋梁名	路線名	橋長(m)	有効幅員(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	対策の内容・時期									
								R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
171	歴史の道26号橋	歴史の道（その５）	6.5	1.8	不明	－	R4				点検					点検	
172	歴史の道25号橋	町道 歴史の道（その５）	25.5	1.9	1980	44	R3			点検					点検		
173	南木曽町173号橋	歴史の道（その５）	8.1	1.3	不明	－	R4				点検					点検	
174	歴史の道23号橋	歴史の道（その５）	6.0	1.7	不明	－	R4				点検					点検	
175	歴史の道22号橋	歴史の道（その５）	12.6	1.3	不明	－	R4				点検					点検	
176	歴史の道21号橋	歴史の道（その５）	5.1	1.2	不明	－	R4				点検					点検	
177	歴史の道20号橋	歴史の道（その４）	6.0	1.8	2002	22	R4				点検					点検	
178	歴史の道19号橋	歴史の道（その４）	19.5	1.3	2002	22	R4				点検					点検	
179	歴史の道14号橋	歴史の道（その４）	4.5	1.8	不明	－	R4				点検					点検	
180	歴史の道15号橋	歴史の道（その４）	7.0	1.3	2002	22	R4				点検					点検	
181	歴史の道16号橋	歴史の道（その４）	9.4	1.2	不明	－	R4				点検					点検	
183	歴史の道18号橋	歴史の道（その４）	8.0	1.3	2002	22	R4				点検					点検	
184	歴史の道8号橋	歴史の道（その３）	12.0	1.5	不明	－	R4				点検					点検	
188	南木曽町188号橋	歴史の道（その３）	6.0	1.3	不明	－	R4				点検					点検	
189	南木曽町189号橋	歴史の道（その３）	6.0	1.3	不明	－	R4				点検					点検	
190	南木曽町190号橋	歴史の道（その３）	7.5	1.3	不明	－	R4				点検					点検	
191	歴史の道6号橋	歴史の道（その３）	93.0	1.3	不明	－	R4				点検					点検	
192	歴史の道4号橋	歴史の道（その２）	3.4	1.2	不明	－	R4				点検					点検	
195	宇礼沢橋	町道 歴史の道（その１）	10.1	1.6	2001	23	R3			点検					点検		
201	南木曽町201号橋	志水線	3.1	1.2	不明	－	R4				点検					点検	
202	南木曽町202号橋	町道 額付線	2.5	4.5	1960	64	R3			点検					点検		
204	南木曽町204号橋	中山道	5.2	1.9	不明	－	R4				点検					点検	
206	南木曽町206号橋	中山道	3.7	2.1	不明	－	R4				点検					点検	
207	歴史の道5号橋	歴史の道（その３）	21.5	1.3	不明	－	R4				点検					点検	
208	歴史の道2号橋	野尻峠線	3.0	1.4	不明	－	R4				点検					点検	
210	はるき沢橋	町道 長者畑線	10.4	4.0	1963	61	R3		点検					点検			
211	さだそんぼく橋	町道 長者畑線	12.5	4.0	1962	62	R3		点検					点検			
212	くろべ沢橋	町道 長者畑線	14.5	4.0	1964	60	R3			点検					点検		
213	本谷橋	町道 麻生線	27.5	7.5	1981	43	R3				点検			点検			
217	吾妻２号溝橋	町道 麻生線	4.3	10.2	1970	54	R2				点検			点検			
219	本谷橋	町道 蘭広瀬線	46.0	5.5	1959	65	R3			点検					点検		
220	井戸入橋	町道 蘭広瀬線	3.6	5.0	1978	46	R2				点検			点検			
221	井戸谷橋	町道 蘭広瀬線	5.1	4.5	1978	46	R2				点検			点検			
222	広瀬橋	町道 蘭広瀬線	3.8	4.6	1987	37	R2				点検			点検			
223	金時橋	町道 蘭広瀬線	14.6	5.4	1950	74	R2		点検					点検			
224	折戸橋	町道 蘭広瀬線	3.8	3.8	1979	45	R3			点検					点検		
226	南木曽町226号橋	町道 神戸新道線	13.2	5.0	1987	37	R2		点検					点検			
227	新井戸沢橋	町道 大妻籠線	5.0	4.5	1995	29	R1	点検					点検				
228	新青木橋	町道 本谷線	44.9	6.0	1997	27	R3				点検			点検			
229	岩つつじ橋	町道 高校線	14.5	7.0	1998	26	R3				点検			点検			
230	南木曽町230号橋	町道 和合連絡線	6.5	3.5	1987	37	R2		点検					点検			
231	森の橋	町道 起線	39.0	4.0	1999	25	R3			点検					点検		
232	南木曽町232号橋	町道 田立分館下線	9.5	5.0	1959	65	R2		点検					点検			
233	尾又橋歩道橋	町道 尾又線	32.0	2.0	1999	25	R3			点検					点検		
234	南木曽町234号橋	野尻峠線	3.0	1.3	不明	－	R4				点検					点検	
235	本谷第一号橋	町道 額付線	16.4	4.0	1980	44	R4				点検					点検	
236	南木曽町236号橋	町道 額付線	2.6	3.6	1951	73	R4				点検					点検	
237	ヒデ岩沢橋	町道 額付線	6.5	4.0	1961	63	R4				点検					点検	
238	南木曽町238号橋	町道 額付線	2.2	3.6	1960	64	R4				点検					点検	

橋梁番号	橋梁名	路線名	橋長(m)	有効幅員(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	対策の内容・時期									
								R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
300	下の沢橋	町道 元組線	5.8	6.1	1978	46	R3			点検					点検		
301	大妻橋	町道 神明線	30.7	6.0	1970	54	R3			点検					点検		
302	神明橋	町道 神明線	14.0	4.4	1966	58	R3			点検					点検		
303	渡瀬橋２号橋	町道 向原線	37.0	4.0	1995	29	R4	←→			点検					点検	
304	権現沢橋	町道 神明線	8.0	7.3	1987	37	R3			点検					点検		
311	田立駅跨線橋	町道 田立駅下線	34.3	2.5	1973	51	R5				←→	点検					点検
312	大水上跨線歩道橋	町道 大水上線	42.8	1.5	1972	52	R2		点検		←→			点検			
313	わらび沢大橋	町道 川向梯野線	88.0	8.0	2012	12	新規				点検		点検			点検	
314	ませの洞橋	町道 川向梯野線	32.0	8.0	2019	5	新規				点検		点検			点検	
合　計　（百万円）								47	51	101	85	55	74	69	72	75	84

※１架設年度及び供用年数は推定値を含みます。

※2：対象の内容・時期については、実施設計や財政状況等により予告なしに変更することがあります。

■事業計画一覧

橋梁コード 予防保全型　橋梁コード 使い切り型　橋梁コード 早期補修型　橋梁コード 早期架替型

	橋梁コード	橋　名	橋長(m)	全体評価	耐荷性	重要度	優先順位	事業費（千円） 2024年 R6	2025年 R7	2026年 R8	2027年 R9	2028年 R10	2029年 R11	2030年 R12	2031年 R13	2032年 R14	2033年 R15	工法
1	002	井戸沢橋	18.5	Ⅱ	82	43	8 - 10		350					350		6,751		床版:含侵&ひび割れ注入&吊足場,支承:金属溶射,ﾓﾙﾀﾙ補修 (R14)
2	003	馬小屋橋	25.5	Ⅱ	96	43	8 - 17		350					350				
3	004	井戸沢橋	13.0	Ⅱ	92	30	8 - 36		300					300				
4	005	前沢橋	15.1	Ⅲ	34	43	5 - 1	300					300					主部材:ひび割れ補修工&断面修復工&表面保護工 下部工:ひび割れ補修工&断面修復工&表面保護工 (R5繰越)
5	006	樅の木沢橋	5.0	Ⅰ	100	30	8 - 44		200					200				
6	007	大橋	8.5	Ⅱ	86	30	8 - 24		30,000				300					主部材:3種ｹﾚﾝ&塗装&吊足場 下部工:含侵&断面修復 舗装:伸縮装置:伸縮装置取替工 (R7)
7	008	一本橋	9.0	Ⅰ	100	30	8 - 45	200					200					
8	009	元の橋	4.5	Ⅱ	86	0	9 - 32		200					200				
9	010	下の沢橋	5.2	Ⅰ	100	30	8 - 46	200					200					
10	011	長谷川橋	11.5	Ⅱ	74	30	8 - 21		300					6,147				主部材:3種ｹﾚﾝ&塗装&吊足場,下部工:含侵&断面修復&足場,支承:金属溶射,ﾓﾙﾀﾙ補修 (R12)
11	013	砂地沢橋	11.6	Ⅰ	100	0	9 - 33			300					300			
12	014	南木曽町14号橋	2.3	Ⅰ	100	30	8 - 47	200					200					
13	015	飛石橋	20.1	Ⅰ	100	43	8 - 19	250					250					
14	016	あまもらず橋	34.0	Ⅱ	86	13	9 - 22			450					450			
15	017	荒神橋	12.4	Ⅱ	64	30	8 - 13		300					8,254				主部材:3種ｹﾚﾝ&塗装&吊足場,床版:含侵&ひび割れ注入&吊足場, 下部工:含侵&断面修復&足場 (R12)
16	018	宮の沢橋	4.0	Ⅱ	100	0	9 - 34			200					200			
17	019	前沢橋	15.4	Ⅱ	58	13	6 - 5		23,727					300				主部材:3種ｹﾚﾝ&塗装&吊足場, 舗装:伸縮装置:伸縮装置取替工 (R7)
18	020	坪川橋	29.8	Ⅱ	78	13	9 - 16			450					450			
19	021	塚野沢橋	8.5	Ⅱ	92	0	9 - 35			250					250			
20	022	南木曽町22号橋	3.6	Ⅰ	直営点検・維持工事対応													直営点検
21	023	くちなし沢３号橋	6.6	Ⅱ	86	25	9 - 3			250					250			
22	024	くちなし沢２号橋	6.4	Ⅰ	100	25	9 - 7			250					250			
23	026	くちなし沢１号橋	6.2	Ⅰ	100	25	9 - 8			250					250			
24	028	小吹沢橋	24.7	Ⅱ	86	43	8 - 12	300					300					
25	029	南木曽町29号橋	2.2	Ⅱ	86	30	8 - 25		200					200				
26	030	南木曽町30号橋	2.2	Ⅱ	92	30	8 - 37		200					200		783		下部工:含侵&断面修復&足場 (R14)
27	031	伊奈山沢橋	5.3	Ⅱ	86	30	8 - 26		250					250				
28	032	井戸沢橋	2.5	Ⅰ	100	30	8 - 48		200					200				
29	033	南木曽町33号橋	2.3	Ⅰ	100	30	8 - 49		200					200				
30	034	南木曽町34号橋	2.3	Ⅰ	100	55	8 - 7	200					200					
31	035	新山橋	18.4	Ⅲ	56	13	6 - 4			300	5,000	15,000			300			橋台:洗掘対策工(根継ぎ工) (R10)、設計(R9)
32	036	前の畑橋	20.4	Ⅱ	88	13	9 - 24			300					300		3,056	下部工:含侵&断面修復&足場,支承:金属溶射,ﾓﾙﾀﾙ補修 (R15)
33	037	わらび沢橋	16.5	Ⅱ	60	68	7 - 1	300					300		7,521			主部材:3種ｹﾚﾝ&塗装&吊足場,床版:含侵&ひび割れ注入&吊足場, 下部工:含侵&断面修復&足場,支承:金属溶射,ﾓﾙﾀﾙ補修 (R13)
34	038	岩倉橋	20.4	Ⅱ	86	68	7 - 4	300					300		5,476			主部材:3種ｹﾚﾝ&塗装&吊足場 (R13)
35	041	篭渕橋	24.5	Ⅱ	60	68	7 - 2		350					350	6,297			主部材:3種ｹﾚﾝ&塗装&吊足場,床版:含侵&ひび割れ注入&吊足場, 下部工:含侵&断面修復&足場,支承:金属溶射,ﾓﾙﾀﾙ補修 (R13)
36	042	青木橋	24.6	Ⅱ	直営点検・維持工事対応													直営点検
37	043	柿其橋	116.0	Ⅱ	78	80	7 - 3		500					500				
38	044	熊の沢橋	4.9	Ⅰ	100	30	8 - 50		250					250				

橋梁コード 予防保全型　橋梁コード 使い切り型　橋梁コード 早期補修型　橋梁コード 早期架替型

	橋梁コード	橋　名	橋長(m)	全体評価	耐荷性	重要度	優先順位	事業費（千円） 2024年 R6	2025年 R7	2026年 R8	2027年 R9	2028年 R10	2029年 R11	2030年 R12	2031年 R13	2032年 R14	2033年 R15	工法
39	045	椰野沢橋	30.0	Ⅰ	100	13	9 - 28			300					300			
40	046	椰野沢２号橋	4.8	Ⅱ	72	0	9 - 36			200					200			
41	050	わらび沢橋	20.0	Ⅱ	82	13	9 - 20		300					300				
42	051	高瀬橋	116.2	Ⅲ	14	25	4 - 1			550					550			更新 (県対応)
43	052	大洞橋	17.0	Ⅲ	36	13	6 - 2			64,618					300			更新 (R8)
44	053	青雲橋	14.2	Ⅱ	直営点検・維持工事対応													直営点検
45	054	三留野大橋	113.2	Ⅱ	78	25	9 - 1			700					700			
46	055	伊勢小屋沢橋	12.0	Ⅰ	100	30	8 - 51	350					350					
47	056	桃介橋	247.0	Ⅱ	100	45	8 - 16			5,650			42,207		5,650			下部工:含侵&ひび割れ注入&断面修復&足場 (R11)
48	057	大洞橋	20.4	Ⅲ	58	68	3 - 2	300	9,090				300					主部材:塗装塗替工,床版:ひびわれ補修工, 下部工:ひび割れ補修工&表面保護工,支承：塗装塗替工 舗装:橋面防水工,伸縮装置:伸縮装置取替工 (R7)
49	058	南木曽町58号橋	2.0	Ⅱ	直営点検・維持工事対応													直営点検
50	059	向田橋	16.4	Ⅲ	50	43	5 - 3		150		1,000			150		964		主桁：断面修復工 (R9),下部工:含侵&断面修復&足場 (R14)
51	060	峠橋	4.7	Ⅱ	直営点検・維持工事対応													直営点検
52	061	南木曽町61号橋	7.0	Ⅱ	直営点検・維持工事対応													直営点検
53	062	あみだ橋	28.7	Ⅲ	38	13	6 - 3			25,000			300					主部材:塗装塗替工,床版:ひびわれ補修工&表面保護工, 下部工:ひび割れ補修工&断面修復工&表面保護工,支承：塗装塗替工 舗装:橋面防水工,伸縮装置:伸縮装置取替工 (R8)
54	063	須合沢橋	4.6	Ⅱ	92	55	8 - 5	200					200		203			下部工:含侵&断面修復&足場 (R13)
55	064	須合下橋	3.3	Ⅱ	92	25	9 - 5		200					200		467		下部工:含侵&断面修復&足場 (R14)
56	065	島の橋	30.9	Ⅲ	42	68	3 - 1			30,000			400					主部材:塗装塗替工,床版:ひびわれ補修工&断面修復工,&表面保護工, 下部工:ひび割れ補修工&表面保護工,支承：モルタル打換工&塗装塗替工 舗装:橋面防水工,伸縮装置:伸縮装置取替工 (R8)
57	066	中屋橋	30.9	Ⅱ	86	13	9 - 23		400					400			19,991	床版:含侵&断面修復&吊足場 (R15)
58	067	トチガ沢橋	6.3	Ⅱ	86	30	8 - 27		250					250				
59	068	足樽沢橋	11.6	Ⅱ	98	30	8 - 43		300					300				
60	069	見沢橋	42.7	Ⅱ	76	13	9 - 14		500					500		25,713		床版:含侵&ひび割れ注入&吊足場,下部工:含侵&断面修復&足場 (R14)
61	070	見沢２号橋	5.9	Ⅱ	74	0	9 - 37		250					2,209				主部材:含侵&吊足場,下部工:含侵&断面修復&足場 (R12)
62	071	胡桃田橋	11.5	Ⅰ	100	30	8 - 52		250					250				
63	072	胡桃田橋	16.2	Ⅲ	58	13	6 - 6		300	3,500		10,000		300				主桁：断面修復工 (R10)、設計(R8)
64	073	正善橋	7.8	Ⅱ	64	30	8 - 14	300					300		1,874			主部材:含侵&吊足場,床版:含侵&ひび割れ注入&吊足場,下部工:含侵&断面修復&足場 (R13)
65	077	庄沢橋	12.6	Ⅰ	100	30	8 - 53		300					300				
66	078	倉洞橋	2.4	Ⅰ	100	55	8 - 8		200					200				
67	079	桜洞橋	5.5	Ⅱ	直営点検・維持工事対応													直営点検
68	080	夏焼橋	7.5	Ⅲ	76	0	9 - 38			250		4,000			250			橋台：洗掘対策工（根継ぎ工） (R10)
69	081	富貴畑３号橋	13.2	Ⅰ	100	0	9 - 39			400					400			
70	082	富貴畑橋	29.6	Ⅱ	78	13	9 - 17		400					400		12,649		主部材:含侵&吊足場,床版:含侵&ひび割れ注入&吊足場,下部工:含侵&断面修復&足場 (R14)
71	083	むくり沢橋	7.4	Ⅱ	58	0	6 - 8	250					250					経過観察
72	084	漆畑橋	4.4	Ⅰ	100	0	9 - 40			200					200			
73	085	南木曽町85号橋	5.0	Ⅱ	直営点検・維持工事対応													直営点検
74	086	折戸橋	3.5	Ⅰ	100	30	8 - 54	200					200					
75	087	中折橋	23.8	Ⅱ	直営点検・維持工事対応													直営点検
76	088	渡瀬橋	23.7	Ⅱ	78	13	9 - 18	300					300		6,471			床版:含侵&ひび割れ注入&吊足場,下部工:含侵&断面修復&足場 (R13)

橋梁コード 予防保全型　橋梁コード 使い切り型　橋梁コード 早期補修型　橋梁コード 早期架替型

	橋梁コード	橋　名	橋長(m)	全体評価	耐荷性	重要度	優先順位	事業費（千円） 2024年 R6	2025年 R7	2026年 R8	2027年 R9	2028年 R10	2029年 R11	2030年 R12	2031年 R13	2032年 R14	2033年 R15	工法
77	089	明智橋	8.6	Ⅱ	86	30	8 - 28			250					250			
78	090	高橋	16.6	Ⅱ	84	43	8 - 11		300					300				
79	091	南沢橋	13.0	Ⅱ	68	30	8 - 18		300					300		2,969		主部材:3種ｹﾚﾝ&塗装&吊足場,床版:含侵&ひび割れ注入&吊足場, 支承:金属溶射,ﾓﾙﾀﾙ補修 (R14)
80	092	切越橋	12.5	Ⅱ	86	30	8 - 29		300					300				
81	093	永代橋	15.8	Ⅲ	58	43	5 - 4		300		1,000			300				主桁:断面修復工 (R9)
82	094	名無沢橋	9.6	Ⅰ	100	30	8 - 55		250					250				
83	099	大沢橋	28.4	Ⅱ	直営点検・維持工事対応													直営点検
84	100	順礼橋	26.5	Ⅰ	100	43	8 - 20		400					400				
85	101	どん坂橋	3.2	Ⅰ	100	30	8 - 56		200					200				
86	102	上段橋	18.4	Ⅱ	72	13	9 - 12		300					300				
87	105	栃ケ洞橋	2.8	Ⅱ	78	0	9 - 41			200					898			主部材:3種ｹﾚﾝ&塗装&吊足場,下部工:含侵&断面修復&足場 (R13)
88	107	中畑２号橋	5.3	Ⅰ	100	30	8 - 57		200					200				
89	108	中畑橋	4.3	Ⅱ	86	0	9 - 42	200					1,005					主部材:3種ｹﾚﾝ&塗装&吊足場 (R11)
90	109	米山沢２号橋	2.8	Ⅰ	100	30	8 - 58		200					200				
91	110	米山沢１号橋	2.8	Ⅰ	100	30	8 - 59		200					200				
92	111	砂地橋	4.2	Ⅰ	100	30	8 - 60		200					200				
93	112	ネギヤ橋	7.0	Ⅰ	100	30	8 - 61	250					250					
94	113	与の洞橋	11.6	Ⅲ	76	0	9 - 43		300			2,000		300				橋台:洗掘対策工（根継ぎ工） (R10)
95	114	一ツ田橋	9.8	Ⅱ	92	0	9 - 44	300					300					経過観察
96	115	地蔵沢橋	5.0	Ⅰ	100	30	8 - 62	200					200					
97	116	地蔵沢橋	3.3	Ⅰ	100	0	9 - 45			200					200			
98	117	尾又橋	28.0	Ⅱ	72	13	9 - 13			300					300			
99	118	南木曽町118号橋	2.2	Ⅱ	92	30	8 - 38		200					200		354		下部工:含侵&断面修復&足場 (R14)
100	119	南木曽町119号橋	4.3	Ⅰ	100	0	9 - 46			200					200			
101	120	南木曽町120号橋	3.5	Ⅰ	100	0	9 - 47			200					200			
102	121	上山橋	30.6	Ⅱ	68	43	8 - 4		400					400				
103	122	南木曽町122号橋	6.4	Ⅰ	100	30	8 - 63		250					250				
104	123	大妻籠橋	12.6	Ⅱ	88	0	9 - 48		300					300		1,837		下部工:含侵&断面修復&足場,支承:ﾓﾙﾀﾙ補修 (R14)
105	124	南木曽町124号橋	5.3	Ⅰ	100	30	8 - 64	200					200					
106	125	南木曽町125号橋	5.0	Ⅰ	100	30	8 - 65		250					250				
107	126	井戸沢橋	4.5	Ⅱ	92	0	9 - 49		200					200		587		下部工:含侵&断面修復&足場 (R14)
108	127	こうしんづか橋	14.0	Ⅱ	76	0	9 - 50		300					300				
109	128	かくぞれ橋	9.1	Ⅰ	直営点検・維持工事対応													直営点検
110	129	出羽橋	21.3	Ⅱ	60	43	8 - 1	250					250					維持対応（橋台背面:舗装擦り付け工） (R6)
111	130	下り谷橋	23.1	Ⅱ	92	43	8 - 15		300					300				
112	131	南木曽町131号橋	2.7	Ⅱ	92	30	8 - 39		200					200				
113	132	男捶本谷橋	14.3	Ⅱ	86	0	9 - 51			250					250			
114	133	南木曽町133号橋	13.1	Ⅱ	直営点検・維持工事対応													直営点検
115	134	南木曽町134号橋	6.1	Ⅱ	直営点検・維持工事対応													直営点検
116	135	南木曽町135号橋	7.2	Ⅱ	直営点検・維持工事対応													直営点検
117	136	下の沢橋	5.8	Ⅱ	直営点検・維持工事対応													直営点検
118	137	上の橋	5.4	Ⅱ	直営点検・維持工事対応													直営点検
119	138	戦沢橋	12.3	Ⅱ	86	30	8 - 30	200					200				1,429	主部材:含侵&吊足場 (R15)
120	139	久保洞橋	2.7	Ⅰ	100	0	9 - 52			200					200			
121	140	大水上沢３号橋	6.0	Ⅱ	78	30	8 - 22	250					250		1,301			主部材:含侵&吊足場,下部工:含侵&断面修復&足場 (R13)

橋梁コード 予防保全型　橋梁コード 使い切り型　橋梁コード 早期補修型　橋梁コード 早期架替型

	橋梁コード	橋　名	橋長(m)	全体評価	耐荷性	重要度	優先順位	事業費（千円） 2024年 R6	2025年 R7	2026年 R8	2027年 R9	2028年 R10	2029年 R11	2030年 R12	2031年 R13	2032年 R14	2033年 R15	工法
122	141	かぶと橋	10.0	Ⅲ	34	25	6 - 1			15,000			300					主部材:ひび割れ補修工&断面修復工&表面保護工 下部工:ひび割れ補修工&断面修復工&表面保護工 (R8)
123	142	戦沢橋	11.5	Ⅱ	86	25	9 - 4		300					300				
124	143	新田橋	15.5	Ⅱ	92	13	9 - 25		300					300			3,703	下部工:含侵&断面修復&足場 (R15)
125	144	神戸沢橋	10.9	Ⅰ	100	30	8 - 66	250					250					
126	145	梨子沢橋	13.0	Ⅱ	92	25	9 - 6			300					300		1,935	下部工:含侵&断面修復&足場 (R15)
127	146	細の洞橋	12.7	Ⅰ	100	30	8 - 67		300					300				
128	147	大沢田橋	12.4	Ⅱ	86	30	8 - 31	300					300				2,471	主部材:含侵&吊足場 (R15)
129	148	北沢橋	4.8	Ⅰ	100	30	8 - 68		250					250				
130	149	島の平橋	16.1	Ⅱ	92	13	9 - 26			300					300		790	下部工:含侵&断面修復&足場 (R15)
131	150	大水上沢１号橋	6.0	Ⅱ	98	0	9 - 53			250					250			
132	151	蛇抜沢橋	7.3	Ⅰ	直営点検･維持工事対応													直営点検
133	152	大水上沢２号橋	6.3	Ⅱ	86	30	8 - 32		250					250				
134	153	蛇抜橋	8.5	Ⅰ	100	30	8 - 69	250					250					
135	154	袖ヶ沢２号橋	3.2	Ⅱ	86	30	8 - 33	200					200				399	主部材:含侵&吊足場 (R15)
136	155	袖ヶ沢１号橋	4.3	Ⅰ	100	30	8 - 70	200					200					
137	157	河除橋	10.8	Ⅱ	86	30	8 - 34	300					300				1,703	主部材:含侵&吊足場 (R15)
138	158	観音橋	10.8	Ⅱ	100	0	9 - 54		300					300				
139	159	南木曽町159号橋	6.5	Ⅰ	100	30	8 - 71			250					250			
140	160	恋路橋	40.8	Ⅲ	58	13	6 - 7			250					250			R6年度設計済み、商工観光係の予算を使用
141	161	南木曽町161号橋	4.4	Ⅱ	86	30	8 - 35	200					200				602	主部材:含侵&吊足場 (R15)
142	162	南木曽町162号橋	8.1	Ⅱ	直営点検･維持工事対応													直営点検
143	163	南木曽町163号橋	12.0	Ⅱ	直営点検･維持工事対応													直営点検
144	164	南木曽町164号橋	9.1	Ⅰ	直営点検･維持工事対応													直営点検
145	165	南木曽町165号橋	4.6	Ⅱ	78	0	9 - 55			200					200		1,189	主部材:含侵&吊足場,下部工:含侵&断面修復&足場 (R15)
146	169	歴史の道28号橋	8.0	Ⅰ	直営点検･維持工事対応													直営点検
147	170	歴史の道27号橋	29.0	Ⅱ	76	13	9 - 15			250					250			
148	171	歴史の道26号橋	6.5	Ⅱ	直営点検･維持工事対応													直営点検
149	172	歴史の道25号橋	25.5	Ⅰ	100	13	9 - 29			250					250			
150	173	南木曽町173号橋	8.1	Ⅰ	直営点検･維持工事対応													直営点検
151	174	歴史の道23号橋	6.0	Ⅱ	直営点検･維持工事対応													直営点検
152	175	歴史の道22号橋	12.6	Ⅱ	直営点検･維持工事対応													直営点検
153	176	歴史の道21号橋	5.1	Ⅱ	直営点検･維持工事対応													直営点検
154	177	歴史の道20号橋	6.0	Ⅱ	直営点検･維持工事対応													直営点検
155	178	歴史の道19号橋	19.5	Ⅲ	直営点検･維持工事対応													直営点検 , 維持対応（架替検討） (R9～13)
156	179	歴史の道14号橋	4.5	Ⅰ	直営点検･維持工事対応													直営点検
157	180	歴史の道15号橋	7.0	Ⅰ	直営点検･維持工事対応													直営点検
158	181	歴史の道16号橋	9.4	Ⅰ	直営点検･維持工事対応													直営点検
160	183	歴史の道18号橋	8.0	Ⅲ	直営点検･維持工事対応													直営点検 , 維持対応（架替検討） (R9～13)
161	184	歴史の道8号橋	12.0	Ⅰ	直営点検･維持工事対応													直営点検
163	188	南木曽町188号橋	6.0	Ⅱ	直営点検･維持工事対応													直営点検
164	189	南木曽町189号橋	6.0	Ⅰ	直営点検･維持工事対応													直営点検
165	190	南木曽町190号橋	7.5	Ⅰ	直営点検･維持工事対応													直営点検
166	191	歴史の道6号橋	93.0	Ⅰ	直営点検･維持工事対応													直営点検
167	192	歴史の道4号橋	3.4	Ⅱ	直営点検･維持工事対応													直営点検
168	195	宇礼沢橋	10.1	Ⅰ	100	0	9 - 56			200					200			

橋梁コード 予防保全型　橋梁コード 使い切り型　橋梁コード 早期補修型　橋梁コード 早期架替型

	橋梁コード	橋　名	橋長(m)	全体評価	耐荷性	重要度	優先順位	事業費（千円） 2024年 R6	2025年 R7	2026年 R8	2027年 R9	2028年 R10	2029年 R11	2030年 R12	2031年 R13	2032年 R14	2033年 R15	工法
169	201	南木曽町201号橋	3.1	Ⅱ	直営点検・維持工事対応													直営点検
170	202	南木曽町202号橋	2.5	Ⅰ	100	30	8 - 72			200					200			
171	204	南木曽町204号橋	5.2	Ⅲ	直営点検・維持工事対応													直営点検 , 維持対応（A2橋台前面にコンクリート張, 防護柵取替工）(R7～8)
172	206	南木曽町206号橋	3.7	Ⅱ	直営点検・維持工事対応													直営点検
173	207	歴史の道5号橋	21.5	Ⅰ	直営点検・維持工事対応													直営点検
174	208	歴史の道2号橋	3.0	Ⅱ	直営点検・維持工事対応													直営点検
175	210	はるき沢橋	10.4	Ⅱ	96	30	8 - 42		300					300				
176	211	さだそんぼく橋	12.5	Ⅱ	92	30	8 - 40		300					300				
177	212	くろべ沢橋	14.5	Ⅱ	80	30	8 - 23			300					5,965			主部材:3種ｹﾚﾝ&塗装&吊足場,支承:金属溶射,ﾓﾙﾀﾙ補修 (R13)
178	213	本谷橋	27.5	Ⅱ	60	43	8 - 2		450					450				維持対応（橋台背面：舗装擦り付け工）(R6)
179	217	吾妻２号溝橋	4.3	Ⅱ	92	30	8 - 41		250					250				
180	219	本谷橋	46.0	Ⅲ	44	38	5 - 2			3,500		13,000			450		14,572	舗装：含浸材塗布 床版：含浸材塗布 (R10) 主部材:含侵&吊足場,下部工:含侵&断面修復&足場 (R15) 、設計(R8)
181	220	井戸入橋	3.0	Ⅱ	78	55	8 - 3		200					200		2,367		主部材:含侵&吊足場,下部工:含侵&断面修復&足場 (R14)
182	221	井戸谷橋	5.1	Ⅰ	100	55	8 - 9		250					250				
183	222	広瀬橋	3.8	Ⅱ	92	55	8 - 6		200					200				
184	223	金時橋	14.6	Ⅱ	78	25	9 - 2		300					300				
185	224	折戸橋	3.8	Ⅰ	100	25	9 - 9			200					200			
186	226	南木曽町226号橋	13.2	Ⅰ	100	30	8 - 73		300					300				
187	227	新井戸沢橋	5.0	Ⅰ	100	30	8 - 74	250					250					
188	228	新青木橋	44.9	Ⅱ	98	68	7 - 5		450					450				
189	229	岩つつじ橋	14.5	Ⅰ	100	30	8 - 75		350					350				
190	230	南木曽町230号橋	6.5	Ⅰ	100	30	8 - 76		250					250				
191	231	森の橋	39.0	Ⅰ	100	13	9 - 30			400					400			
192	232	南木曽町232号橋	9.5	Ⅱ	72	0	9 - 57		300					300				
193	233	尾又橋歩道橋	32.0	Ⅱ	82	13	9 - 21			350					350			
194	234	南木曽町234号橋	3.0	Ⅱ	直営点検・維持工事対応													直営点検
195	235	本谷第一号橋	16.4	Ⅱ	80	13	9 - 19				300					300		経過観察
196	236	南木曽町236号橋	2.6	Ⅱ	72	0	9 - 58				200					200		維持対応（護岸：洗掘対策工）(R7)
197	237	ヒデ岩沢橋	6.5	Ⅰ	100	0	9 - 59				250					250		
198	238	南木曽町238号橋	2.2	Ⅱ	72	0	9 - 60				200					200		維持対応（護岸：洗掘対策工）(R7)
199	300	下の沢橋	5.8	Ⅱ	86	0	9 - 61			250					250			
200	301	大妻橋	30.7	Ⅱ	92	13	9 - 27			400					400			
201	302	神明橋	14.0	Ⅱ	92	0	9 - 62			300					300			
202	303	渡瀬橋２号橋	37.0	Ⅱ	70	13	9 - 11				400					400		維持対応（橋台背面：舗装擦り付け工）(R6)
203	304	権現沢橋	8.0	Ⅱ	92	0	9 - 63			300					300			
204	311	田立駅跨線橋	34.3	Ⅲ	0	63	1 - 1				163,000	5,950					5,950	主部材:ひびわれ補修工&断面修復工,床版:&断面修復工 下部工:含浸材塗布工&ひび割れ補修工&断面修復工 舗装:橋面防水工,伸縮装置:伸縮装置取替工,排水装置:取替工 (R9)
205	312	大水上跨線橋	42.8	Ⅲ	46	33	5 - 5		4,250		15,000		15,000	4,250				床版：縦リブ補修・橋面の張替 (R10)

橋梁コード 予防保全型　橋梁コード 使い切り型　橋梁コード 早期補修型　橋梁コード 早期架替型

	橋梁コード	橋　名	橋長(m)	全体評価	耐荷性	重要度	優先順位	事業費（千円） 2024年 R6	2025年 R7	2026年 R8	2027年 R9	2028年 R10	2029年 R11	2030年 R12	2031年 R13	2032年 R14	2033年 R15	工法
206	313	わらび沢大橋	88.0	I	100	25	9 - 10	1,600					1,600					
207	314	ませの洞橋	32.0	I	100	13	9 - 31	450					450					
	合　計							10,000	86,467	159,618	186,350	49,950	69,312	39,710	54,256	56,791	57,790	
	設計委託費･事業計画委託費							18,000	18,000	18,000	18,000	26,000	18,000	18,000	18,000	18,000	26,000	
	総事業費							28,000	104,467	177,618	204,350	75,950	87,312	57,710	72,256	74,791	83,790	

※対象の内容・時期については、実施設計や財政状況等により予告なしに変更することがあります。

６．計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

１）計画策定担当部署

南木曽町　建設環境課　　電話：0264 － 57 － 2001

２）意見を聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

長野工業高等専門学校名誉教授　　永藤 壽宮